# Dodatek ke smlouvě č. 1

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

## *I.*

**Obec Radonice**
Sídlo: Radonice 1, 431 55 Radonice
Zastoupená: Jaroslav Santner, starosta
IČO: 00262111
DIČ: CZ00262111
Zástupce pro věci smluvní: Jaroslav Santner, starosta
Zástupce pro věci technické: technický dozor objednatele
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 940005389/0800
**(dále jen „objednatel")**

**a**

**3 x N spol. s r.o.**
Sídlo:Rosnická 198, 360 10 Karlovy Vary - Sedlec
Zastoupený: Ing. Karel Nevšímal, Jan Nevšímal, jednatelé společnosti
IČO: 25215078
DIČ: CZ25215078
Identifikátor datové schránky: sapdqtn
Zástupce pro věci smluvní:Ing. Karel Nevšímal, Jan Nevšímal, jednatelé společnosti
Zástupce pro věci technické: Jan Nevšímal
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 811330329/0800
**(**dále jen **„zhotovitel")**

(dále také „smluvní strany", jednotlivě pak jako „smluvní strana").

Na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů byla k veřejné zakázce „Učebna přírodovědných předmětů v ZŠ a MŠ Radonice a zajištění bezbariérového přístupu" uzavřena dne 20. 12. 2019 mezi objednatelem a zhotovitelem smlouva o dílo (dále také „smlouva o dílo").

Dodatkem č. 1 (dále také „dodatek") se, na základě dohody smluvních stran, mění ustanovení smlouvy o dílo takto:

## *II.*

*Cena díla v čl. III. 1.*

Důvodem je provedeni dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách veřejné zakázky a pro dokončení díla je nutné tyto stavební práce vykonat. Potřeba tyto stavební práce dokončit vznikla z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností, zadavatel je nezpůsobil a z povahy věci je nemohl předem předvídat.

**Původní znění článku:**

III. 1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

| | |
|---|---|
| Cena bez DPH: | 7.091.347,- Kč |
| DPH ve výši 21% | 1.489.183,- Kč |
| Cena celkem včetně DPH | 8.580.529,- Kč |

V souladu se závěrem zadávacího řízení je celková nabídková cena stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Objednatel nepřipouští překročení nabídkové ceny, vyjma změny sazby DPH, zákonných poplatků, změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ").

**Nové znění článku:**

III. 1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

| | |
|---|---|
| Cena bez DPH: | 7.091.347,- Kč |
| Cena víceprací bez DPH | 481 830,- Kč |
| Celkem cena bez DPH | 7.573.177,-Kč |
| DPH ve výši 21% | 1.590.367,- Kč |
| Cena celkem včetně DPH | 9.163.544,- Kč |

V souladu se závěrem zadávacího řízení je celková nabídková cena stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Objednatel nepřipouští překročení nabídkové ceny, vyjma změny sazby DPH, zákonných poplatků, změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ").

## *III.*

*Termíny plnění v čl. IV. 3. Dokončení, předání a převzetí díla:*

**Původní znění článku:**

IV.3. Dokončení, předání a převzetí díla: nejpozději do 31. 10. 2020.

**Nové znění článku:**

IV.3. Dokončení, předání a převzetí díla: nejpozději do 03.02. 2021.

Důvodem pro prodloužení termínu stavby tímto dodatkem byl vyhlášený nouzový stav pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky dle usnesení vlády č. 194 / 2020 ze dne 12. 3. 2020 ve spojení s UV č. 199 /2020 ze dne 12. 3. 2020 a následných usnesení, UV č. 957 /2020 z 30. 9. 2020 včetně následných a přijatých krizových opatřeních a vydávaných příslušných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví a příslušných nařízení hygienických stanic, což vedlo k přijetí karanténními nebo jiných opatření mající rovněž vliv na dodavatelsko – odběratelské vztahy, stavební práce nad rámec PD a dále na zvláště nevhodné či nepříznivé klimatické podmínky mající vliv na technologické postupy a

na stavební procesy, které prokazatelně bránily provádění příslušné části díla. Z uvedeného důvodu nebylo možné stavbu dokončit v původně navrhovaném termínu. Práce budou provedeny ve výše uvedeném termínu.

## *IV.*

1) Dodatek je vyhotoven ve formě elektronického originálu s elektronickými podpisy oprávněných osob Smluvních stran.

2) Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku, včetně příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

3) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti beze změn.

4) Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.

5) Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením číslo 290/20 na zasedání zastupitelstva Obce Radonice číslo 13/2020 dne 26.10. 2020.

## *V.*

Nedílnou součástí dodatku je příloha – Změnový list a Výjadření TDI k dopisu zhotovitele ze dne 20. 8. 2020 k návrhu na prodloužení termín dokončení prací datovaný dne 2. 9. 2020.

V Radonicích

Jaroslav Santner
Digitálně podepsal Jaroslav Santner
Datum: 2020.10.29 11:12:07 +01'00'

Jaroslav Santner
starosta

V Karlových Varech

Jan Nevšímal
Digitally signed by Jan Nevšímal
DN: C=CZ, OID.2.5.4.97=NTRCZ-25215078, O=3xN spol. s r.o., OU=64, CN=Jan Nevšímal, SN=Nevšímal, G=Jan, SERIALNUMBER=P680176
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2020-10-30 11:23:49
Foxit Reader Version: 9.5.0

Jan Nevšímal
jednatel společnosti